



नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

पूर्वाधार विकास महाशाखा
सिंहदरवार, काठमाडौं

फोन नं.: - ०१ - ४२००२०१

पत्र संख्या:-०७४/७५

चलानी नं.: - १११

मिति :- २०७४/१०/०३

अत्यन्त जरुरी

श्री जिल्ला प्राविधिक कार्यालय,
पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभा र ईलाम ।

विषय :- उन्नती समावेशी विकास कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा डेनमार्क सरकारको अनुदानमा संचालित उन्नती समावेशी आर्थिक विकास कार्यक्रमको कार्यक्रम अवधि अन्त्य हुन लाग्दा समेत भौतिक पूर्वाधार समभाग अर्न्तगतका कार्यक्रम योजनाहरूको कार्य प्रगति न्यून रहेको देखियो । तत् सम्बन्धमा मन्त्रालयको मिति २०७४/०६/२३ को पत्रका साथै मन्त्रालयको च.नं FACS/2017/08/49 मिति २६ असोज २०७४ (12 October 2017) को डेनमार्क राजदुतावास लाई लेखि कार्यक्रम जिल्लालाई बोधार्थ एवं कार्याथ दिइएको पत्र र तत् पश्चात समय समयमा ताकेता गर्दा पनि केही ठेक्काहरूमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूबाट सन्तोषजनक कार्य प्रगति भएको पाईएन ।

तर्सथ उन्नती समावेशी विकास कार्यक्रम अर्न्तगत तहाँबाट संचालित यसैसाथ संलग्न कार्यक्रमको प्रगती न्यून देखिएकोले तपशिल वमोजिम गर्न तथा अन्य कुनै कार्यक्रमको काम रोकिएमा, प्रगति नभएमा वा तोकिएको समयावधी भित्र कार्य सम्पन्न नहुने स्थिति सिर्जना भएमा स्थानीय तहबाटै यकिन गरी आवश्यकतानुसार विभागको सहमति लिई देहाय वमोजिम गर्न गराउन मिति २०७४/१०/०३ को नेपाल सरकार (सचिव स्तरीय) निर्णय अनुसार अनुरोध छ ।

तपशील

१) निर्माण व्यवसायीले प्रतिवद्धताका साथ पेश गरेको संसोधित कार्य योजना अनुसार काम हुन नसकेको हकमा नियमानुसार ठेक्का तोडी त्यस्ता काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई नियमानुसार कालोसुचीमा राख्न श्री सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने लगायतका प्रचलित कानून अनुसार कारवाही अगाडी वढाउने ।

२) सम्भौता वमोजिम काम नभएर उपभोक्ता समिति वा अन्य विकल्प वाट वाँकी रहेको निर्माण कार्य गराउन पर्दा प्रचलित नियमानुसार उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र सो को लागि तत् तत् स्थानीय तह एवं जिल्ला समन्वय समितिले आवश्यकता अनुसार समन्वय र सहजिकरण गर्ने ।

३) NOL दिन वाकी भएका ग्रामीण सडकको उपभोक्ता समिति वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई DPR अनुसारको काम सक्न, धरान स्थित MC ले तत् तत् कार्यक्रम जिल्लालाई Project Financing Agreement को परिधि भित्र रही NOL दिने र उपभोक्ता समिति मार्फत भएको कामको MC ले समयमा जिल्लालाई भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने ।

27/10/24



नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

पूर्वाधार विकास महाशाखा

सिंहदरवार, काठमाडौं

फोन नं.: ०१ - ४२००२०१

पत्र संख्या:-०७४/७५

चलानी नं.:-

४) उपभोक्ता समितिको माध्यमबाट निर्माण कार्य गराउदा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले कामको परिमाण र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, सम्बन्धित स्थानीय तह र आयोजना सम्बद्ध निकायले आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग गर्ने र सो को लागि तत् तत् उपभोक्ता समितिले समन्वय,सहयोग र सहजीकरण गरी समयमै आफुले जिम्मा लिएको काम सम्पन्न गर्ने ।

५) उन्नती समावेशी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन को लागि डेनमार्क सरकार बाट पूर्वाधार शिर्षक अर्न्तगत प्राप्त अनुदान रकमको पूर्ण सदुपयोग हुने गरी MC सगं समन्वय गरी निर्माण कार्य गुणस्तर कायम गरी सम्पन्न गर्न जिल्ला समन्वय समिति र सम्बन्धित स्थानीय तहले समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने ।


६)उन्नती समावेशी विकास कार्यक्रमको सम्भौताको शर्त तथा यस निर्णय बमोजिम काम भए नभएको साप्ताहिक रुपमा विवरण प्रतिवेदन लिई समयमै गुणस्तररिय ढंगले कार्यसम्पादन गर्ने गराउने कार्यमा विभाग र आयोजना कार्यालयले पूर्ण जिम्मेवारीका साथ काम गरी प्राप्त अनुदान रकमको पूर्ण सदुपयोगको सुनिश्चतता कायम गर्ने ।

बोधार्थ :

श्री स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, श्रीमहल,पुल्चोक ललितपुर

श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय,पाँचथर,धनकुटा,तेह्रथुम,भोजपुर,संखुवासभा र ईलाम :- तहाँ सञ्चालित आयोजनाहरुको अनुगमन समन्वय एव सहजीकरण तथा निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग हुन ।

श्री UNNATI समावेशी विकास कार्यक्रम MC धरान ।



S. No.	District	Road Name	Type of Road	Length in Km	Propose Modality for Implementation	Contractor Status - Recommendation of MC	Remarks
1.	Panchthar	Kaule-Ektin-Memeng Road (Pck 02)	DRCN	11.209	Alternative Modality like Road Users Committee (RUC)	Contractor has not been adequately mobilized for productive work for over 12 months. MC wishes to make road serviceable using AM.	Contractor M/S Gauri Parvati/Mritsanj wani JV
2.	Bhojpur	Bhojpur-Taksar-Kot-Gogane-Lekharka (Pck 01)	DRCN	23.08	RUC	Contractor has not been adequately mobilized for productive work for over 12 months. MC wishes to make road serviceable using AM	Contractor M.K-YP JV
3.	Dhankuta	Dharegauda-Marek-Leguwa-Chanuwa Road (Pck-02)	DRCN	13.8	RUC	Contractor has not adequately mobilized for productive work for over 12 months. MC wishes to make road serviceable using AM.	Contractor YP Construction
4.	Terhathum	Siduwa-Chanuwa Road (Pck-01)	DRCN	10.015	RUC	Contractor has not adequately mobilized for productive work for over 12 months. MC wishes to make road serviceable using AM.	Contractor YP Construction
5.	Terhathum	Sukerabare-Sudap Road	VRCN	5.6	RUC	Split into 2 package & construct through AM	
		Kagtedada-Flainchha-Musakhel	VRCN	6	RUC	Split into 3 package & construct through AM	
		Lausane-Snasara-Mangalebere	VRCN	10.6	RUC	Split into 4 package & construct through AM	
		Likhuwakhola-Sikdim	VRCN	5	RUC	Split into 2 package & construct through AM	
6	Dhankuta	Leguwakhola-Sanneetar-Andrung Road	VRCN	5	RUC	Split into 2 package & construct through AM	
		Siduwa-Namjang Road	VRCN	3	RUC	Construct through AM	

Dr

Dr